

दिनांक-09.12.2016 को अपराह्न 12:30 बजे प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान, औरंगाबाद के भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए:-

1. श्री बलराम प्रसाद, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना
2. श्री जनक राज वर्मा, निदेशक (पी0आई0), आई0डी0ए0, पटना
3. श्री शैलेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना
4. मो0 अनवर अली, सहायक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना
5. श्री पुनीत खुराना उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद
6. श्री रमेश गुप्ता, लेखा पदाधिकारी, आई0डी0ए0, पटना
7. श्री सुयश कुमार, संवेदक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद।

बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया:-

1. प्रधान सचिव द्वारा आई0डी0टी0आर0 के भवन निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया कि भवन का निर्माण कार्य 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि बचे हुए शेष कार्यों को भी दिसम्बर माह में पूर्ण कर लिया जाय।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
2. बाउण्ड्रीवाल के संबंध में आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा सूचित गया कि जल जमाव की वजह से बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इसे डेढ़ महीना में पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य दिसम्बर माह तक निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाय।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
3. कैम्पस लाइटिंग के बारे में आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि कैम्पस लाइटिंग का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। 31 दिसम्बर तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय ने निदेश दिया कि कैम्पस लाइटिंग का कार्य दिसम्बर माह के अन्त तक निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाय।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
4. ट्रैफिक सिग्नल के बारे में आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि ट्रैफिक सिग्नल का निर्माण कार्य एक महीने में पूर्ण हो जाएगा। प्रधान सचिव महोदय ने ट्रैफिक सिग्नल का कार्य निश्चित रूप से दिसम्बर माह तक पूर्ण करने का निदेश दिया।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
5. श्री पुनीत खुराना द्वारा सूचित किया गया कि वर्कशॉप एवं ऑडिटोरियम का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इसपर आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अभी Drawing नहीं बना है। निर्माण कार्य 31 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इस पर प्रधान सचिव महोदय ने चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे भी शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
6. मारुति सुजूकि के प्रतिनिधि श्री पुनीत खुराना द्वारा आई0डी0टी0आर0 हेतु फर्नीचर एवं उपस्कर के क्रय हेतु रु0 1.90 करोड़ की माँग की गई। इस संबंध में MOU में उल्लिखित प्रावधानों की जाँच हेतु प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया।  
(अनुपालन- उप सचिव/बजट शाखा, परिवहन विभाग)
7. आई0डी0टी0आर0 के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर प्रधान सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों से कहा कि उनके द्वारा दो महीने पूर्व कही गई बातों को ही दोहराया गया है। प्रधान सचिव ने लंबित शेष कार्यों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसे दिसम्बर माह के अन्त तक निश्चित रूप से पूरा करने का निर्देश दिया।
8. चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान, औरंगाबाद के निर्माण कार्यों की प्रगति पर मुख्य सचिव, बिहार एवं अधोहस्ताक्षरी के बीच विमर्श हुआ। चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान के निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर मुख्य सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया तथा निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु आई0डी0ए0, पटना को निदेश देने हेतु अनुरोध किया गया।  
धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञानांक. पत्रांक-3/प्र0-बजट-1-30/2012 (पार्ट-1) पटना, दिनांक..... 19/11/17  
प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक/ निदेशक (पी0आई0), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना,  
बिहार/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/श्री पुनीत खुराना, उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0,  
औरंगाबाद/श्री सुयश कुमार, संवेदक आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।