

दिनांक-05.10.2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जिला परिवहन कार्यालय भवनों एवं चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान, औरंगाबाद के भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही-  
बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए:-

- 1 श्री जनक राज वर्मा  
निदेशक (पी0आई0), आई0डी0ए0, पटना।
- 2 श्री बलराम प्रसाद,  
उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
- 3 श्री पुनीत खुराना  
उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद
- 4 श्री ई0 शैलेन्द्र कुमार  
कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना।
- 5 श्री रमेश गुप्ता  
लेखा पदाधिकारी, आई0डी0ए0, पटना।
- 6 श्री सुयश कुमार,  
संवेदक, आई0डी0टी0आर0 औरंगाबाद

बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया:-

1. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा आई0डी0टी0आर0 के भवन के निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। आई0डी0ए0, पटना के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि भवन का निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है शेष कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जायगा।
2. आई0डी0ए0, के पदाधिकारियों द्वारा यह भी सूचित किया गया कि ऑडिटोरियम में फ्लोरींग एवं फॉल्स सिंलिंग का कार्य बाकी है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया कि मूल प्राक्कलन में फ्लोरींग एवं फॉल्स सिंलिंग का प्राक्धान नहीं रहने के कारण उक्त कार्य नहीं कराया गया। इस पर प्रधान सचिव द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु प्राक्कलन शीघ्र उपलब्ध कराई जाय। तत्पश्चात् इस पर अग्रतर कार्रवाई की जायगी।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
3. आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा यह सूचित किया गया कि ट्रेनिंग हेतु ट्रेक का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वर्षा की वजह से मिट्टी गीली होने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है तथापि निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जायगा।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
4. बाउन्ड्रीवाल के संबंध में आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि उत्तर-पश्चिम दिशा में 300 मीटर तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु जमीन की समस्या थी जिसका समाधान हो गया है। निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जायगा।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
5. कैम्पस लाईटिंग के बारे में आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि जिस एजेंसी द्वारा ट्रेक का निर्माण कराया जा रहा है उसी एजेंसी (संवेदक) से कैम्पस लाईटिंग का भी कार्य कराया जायगा। कैम्पस लाईटिंग का कार्य भी 31 दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
6. प्रधान सचिव द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि आई0डी0टी0आर0 में सिविल कार्य 31.12.2016 तक पूर्ण कर लिया जाय ताकि ~~निर्माण~~ भवन का उदघाटन कराया जा सके।  
(अनुपालन- आई0डी0ए0)
7. प्रधान सचिव द्वारा मारुति सुजूकी के प्रतिनिधि को आई0डी0टी0आर0 के निर्माण से संबंधी BOQ में आवश्यक कार्यों की सूची उपलब्ध कराने हेतु दिए गये निदेश के आलोक में मारुति

सुजूकी के प्रतिनिधि द्वारा उनके पत्रांक-0, दिनांक-30.09.2016 द्वारा BOQ में आवश्यक निर्माण कार्य हेतु कतिपय सुझाव दिए गए हैं।

8. आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि आई0डी0टी0आर0 के भवन में बिजली का कार्य पूर्ण हो चुका है। बिजली के कनेक्शन हेतु आवश्यक कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा किया जाना है। इस पर प्रधान सचिव द्वारा कार्यालय को आदेश दिया गया कि बिजली विभाग से पत्र के माध्यम से कनेक्शन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन-संबंधित शाखा, परिवहन विभाग)

9. प्रधान सचिव द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि आई0डी0टी0आर0 में पावर सेव मोड वाला इन्वर्टर ए0सी0 लगाया जाय।

(अनुपालन- आई0डी0ए0)

10. मारुति सुजूकी के प्रतिनिधि द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के पत्रांक-0, दिनांक-30.09.2016 का अवलोकन करते हुए प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन की कंडिका 1 में वर्णित ऑडीटोरियम के छत, आर्टिफिशियल रूफिंग, बिजली व्यवस्था, ए0सी0 का प्रावधान तथा ऑडीयो विजुअल तथा कंडिका (4) में वर्णित पार्किंग सेड्स/प्रशिक्षण वाहन हेतु स्टैंड का प्राक्कलन आई0डी0ए0 द्वारा विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। कंडिका 2, 3 एवं 5 में उल्लिखित क्रमशः सिमुलेटर रूम, दो शटर, ए0सी0 का क्रय करने के संबंध में प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि उक्त कार्य हेतु आई0डी0ए0 स्वयं सक्षम हैं। कंडिका 6 जो बिजली कनेक्शन से संबंधित है पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जायगी।

(अनुपालन-संबंधित शाखा, परिवहन विभाग/ आई0डी0ए0 )

11. मारुति सुजूकी के प्रतिनिधि द्वारा आई0डी0टी0आर0 के फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय हेतु रू0 1.90 करोड़ की मांग की गई है इस पर प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

(अनुपालन-संबंधित शाखा, परिवहन विभाग)

12. जिला परिवहन कार्यालय के भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि उप सचिव, परिवहन विभाग अपने स्तर से आई0डी0ए0 के साथ बैठक आहूत कर जिलावार निर्मित भवनों के कार्यों की समीक्षा करें तथा प्रतिवेदन समर्पित करें।

(अनुपालन-परिवहन विभाग)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक. पत्रांक-3/प्र0-बजट-1-30/2012 (पार्ट-1) 6132 पटना, दिनांक... 17/10/16

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक/कार्यपालक अभियंता, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना, बिहार/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/श्री पुनीत खुराना, उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद/सुयश कुमार, संवेदक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E-mail