

सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-30.01.2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में जिला परिवहन कार्यालय-सह-सुविधा केन्द्र के भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - संलग्न सूची के अनुसार।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया -

1. जिला परिवहन कार्यालय-सह-सुविधा केन्द्र के भवन निर्माण की स्थिति निम्नवत् है-

क्र०	जिला का नाम	कार्यकारी एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	भवन निर्माण की स्थिति	अभ्युक्ति
1	मुजफ्फरपुर	आई०डी०ए०	पत्रांक-321 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
2	समस्तीपुर	आई०डी०ए०	पत्रांक-325 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
3	खगड़िया	आई०डी०ए०	पत्रांक-322 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
4	बेतिया	आई०डी०ए०	पत्रांक-326 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
5	रोहतास	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	पूर्ण	-
6	कैमूर	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	पूर्ण	-
7	छपरा	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	पूर्ण	-
8	नालन्दा	आई०डी०ए०	पत्रांक-320 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
9	मोतिहारी	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	पूर्ण	-
10	सुपौल	आई०डी०ए०	पत्रांक-324 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
11	सीतामढ़ी	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	पूर्ण	-
12	वाका	आई०डी०ए०	पत्रांक-323 दिनांक-26.11.2015	पूर्ण	-
13	वैशाली	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	पूर्ण	-
14	शंखपुरा	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4421 दिनांक-04.09.2015	पूर्ण	-
15	मुंगेर	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	पूर्ण	-
16	पूर्णिया	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	पूर्ण	-
17	कटिहार	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	पूर्ण	-
18	बेगूसराय	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	पूर्ण	-
19	गोपालगंज	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	-

20	गया	आई0डी0ए0	पत्रांक-267 दिनांक-26.09.2016	भूमि विवाद	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आई0डी0ए0 को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है परन्तु आबंटित भूमि विवादित होने के कारण स्मार पत्रांक-5982 दिनांक-28.11.2017 द्वारा उपयुक्त भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को स्मारित किया गया है।
21	सहरसा	आई0डी0ए0	पत्रांक-90 दिनांक-13.04.2017	कार्य प्रारंभ नहीं	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है।
22	औरंगाबाद	आई0डी0ए0	पत्रांक-110 दिनांक-24.05.2017	कार्य प्रारंभ नहीं	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है।
23	अरवल	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	-
24	अररिया	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	-
25	मधेपुरा	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-124 दिनांक-31.05.2017	कार्य प्रारंभ नहीं	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति - निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
26	बक्सर	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-132 दिनांक-02.06.2017	-	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति-निविदा प्राप्त। तकनीकी बीड का निष्पादन प्रक्रियाधीन।
27	एररिया	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-123 दिनांक-31.05.2017	-	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति-निविदा प्राप्त। तकनीकी बीड का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।
28	जहानाबाद	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-125 दिनांक-31.05.2017	भूमि उपयुक्त नहीं	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। पूरा में आबंटित भू-खण्ड उपयुक्त नहीं होने के कारण जिलाधिकारी, जहानाबाद से पत्रांक-6008 दिनांक-29.11.2017 के स्मार पत्र द्वारा नया उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।
29	भागलपुर	-	-	भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5977 दिनांक-28.11.2017 द्वारा प्रशासन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से निगम की खाली पड़ी जमीन हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है।
30	पटना	-	-	भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5996 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी, पटना से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
31	सिवान	-	-	भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5996 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी, सिवान से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

32	मधुबनी	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक- 5996 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी, मधुबनी से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
33	किशनगंज	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5996 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी, किशनगंज से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
34	दरभंगा	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5996 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी, दरभंगा से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
35	शिवहर	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5993 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी शिवहर से कार्यालय के लिए भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
36	भोजपुर (आरा)	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5983 दिनांक-28.11.2017 द्वारा समाहर्ता, भोजपुर से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।
37	जमुई	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5984 दिनांक-28.11.2017 द्वारा प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना से भू-खण्ड उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।
38	नवादा	-		भूमि अनुपलब्ध	स्मार पत्रांक-5996 दिनांक-29.11.2017 द्वारा जिलाधिकारी, नवादा से उपयुक्त भू-खण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2 :- बैठक में उपस्थित भवन निर्माण विभाग तथा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित जिला परिवहन कार्यालय-सह-सुविधा केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना दी गई। सचिव, परिवहन विभाग द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से उक्त भवनों के विभिन्न कोणों से लिए गये फोटोग्राफ के साथ प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया :-

क्र०	जिला का नाम	कार्यकारी एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	राशि
1	गोपालगंज	आई०डी०ए०	पत्रांक-128 दिनांक-23.08.2012	122.911
2	अरवल	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	230.00
3	अररिया	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-4353 दिनांक-08.08.2014	230.00

(अनुपालन - जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज, अरवल तथा अररिया / प्रशाखा-03)

3 :- बैठक में उपस्थित भवन निर्माण विभाग तथा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि निम्नलिखित जिला परिवहन कार्यालय-सह-सुविधा केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिन्हें सचिव, परिवहन विभाग द्वारा शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया :-

क्र०	जिला का नाम	कार्यकारी एजेंसी	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	सहरसा	आई०डी०ए०	पत्रांक-90 दिनांक-13.04.2017	252.528	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है।
2	औरंगाबाद	आई०डी०ए०	पत्रांक-110 दिनांक-24.05.2017	130.00	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है।

3	मधेपुरा	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-124 दिनांक-31.05.2017	272.00	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति - निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में।
4	बक्सर	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-132 दिनांक-02.06.2017	262.00	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति-निविदा प्राप्त। तकनीकी बीड का निष्पादन प्रक्रियाधीन।
5	लखीसराय	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक-123 दिनांक-31.05.2017	233.465	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राशि उपलब्ध करा दी गई है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त अद्यतन स्थिति-निविदा प्राप्त। तकनीकी बीड का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना तथा भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना)

4 :- सचिव, परिवहन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद तथा गया को जिला परिवहन कार्यालय-सह-सुविधा केन्द्र के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भू-खण्ड शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस बाबत उन्हें कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद तथा गया से आवश्यक विमर्श करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/जिला पदाधिकारी, गया/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद तथा कार्यपालक अभियंता आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना)

5:- निम्नांकित जिलों में जिला परिवहन कार्यालय-सह-सुविधा केन्द्र के भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भू-खण्ड शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र०	जिला का नाम	क्र०	जिला का नाम
1	भागलपुर	6	दरभंगा
2	पटना	7	शिवहर
3	सिवान	8	भोजपुर
4	मधुबनी	9	जमुई
5	किशनगंज	10	नवादा

(अनुपालन- संबंधित जिला पदाधिकारी तथा प्रशाखा-03)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/-
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-03/प्र0-बजट/17/2012 (पार्ट-II) 866

पटना, दिनांक- 05.02.18

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, गया तथा जहानाबाद/गया/भागलपुर/पटना/सिवान/मधुबनी/किशनगंज/दरभंगा/शिवहर/भोजपुर/जमुई/नवादा/निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद/कार्यपालक अभियंता, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल, अररिया तथा गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

2