

दिनांक 28.06.2016 को 12.00 बजे मध्याह्न में चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान, औरंगाबाद के भवन निर्माण की प्रगति पर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नांकित पदाधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित हुए :-

1. सुजाता चतुर्वेदी (भा0प्र0से0),
प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
2. अंशुली आर्या (भा0प्र0से0),
प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना।
3. जनक राज वर्मा,
निदेशक, आई0डी0ए0, पटना।
4. राम बाबू दास,
अवर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
5. अरविन्द प्रसाद सिन्हा,
कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना।
6. पुनीत खुराना,
उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0, पटना।
7. सुयस कुमार,
न्यू नालंदा ट्यूबवेल बोरिंग एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स,
संवेदक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद।

बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया :-

1. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा आई0डी0टी0आर0 के बाउन्ड्रीबॉल के निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। कार्यपालक अभियंता, आई0डी0ए0, पटना द्वारा बताया गया कि बाउन्ड्रीबॉल का टेंडर हो गया है और दिनांक 29.06.2016 को एग्रीमेंट किया जाएगा। आगे यह बताया गया कि बाउन्ड्रीबॉल का निर्माण कार्य पूरा करने में 4 माह लगेगा।
2. प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा कैम्पस लाईटिंग पर चर्चा की गई। आई0डी0ए0 के कार्यपालक अभियंता द्वारा यह बताया गया कि इसकी निविदा निकाली जा चुकी है। प्रधान सचिव द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को कैम्पस लाईटिंग का कार्य पुराने संवेदक के साथ समन्वय कर कराने हेतु निदेश दिया गया ताकि कार्य शीघ्र निष्पादित हो सके। इसके लिए प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक आई0डी0ए0 को निदेशित किया गया।
3. प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को आई0डी0टी0आर0 के निर्माण की प्रगति की समीक्षा हेतु 15 दिन पर बैठक करने का निदेश दिया गया।
4. संवेदक द्वारा यह बताया गया कि बी0ओ0क्यू0 में 80 एम0एम0 का पेभर का स्पेसीफिकेशन है। इस पर पुनीत खुराना, उपनिदेशक द्वारा यह बताया गया कि अन्य राज्यों में आई0डी0टी0आर0 का निर्माण हुआ है, वहाँ 60 एम0एम0 का पेभर लगाया गया है। प्रधान सचिव द्वारा पुनीत खुराना, उपनिदेशक को यह निदेश दिया गया कि पेभर के बारे में पूरा Structural Requirement आप उपलब्ध करावें और इसका समाधान कर कार्य करावें। श्री पुनीत खुराना, उप निदेशक,

आई0डी0टी0आर0 द्वारा दिनांक 29.06.2016 को अवर सचिव के मोबाईल पर यह सूचना दी गई कि उन्होंने 80 एम0एम0 हैवी ट्रैफिक का पेभर ब्लॉक लगाने पर सहमति दे दी है।

5. उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0 द्वारा सोलर पैनल लगाने हेतु अनुरोध किया गया, इस पर प्रबंध निदेशक, आई0डी0ए0 द्वारा यह निदेश दिया गया कि अगर बी0ओ0क्यू0 में ट्रैफिक सिग्नल के लिए सोलर पैनल का प्रावधान है, तो सोलर पैनल लगाया जाय।
6. प्रधान सचिव द्वारा उपनिदेशक, आई0डी0टी0आर0 को आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जो त्रुटियाँ हों, उसे बताने और निष्पादन कराने हेतु निदेश दिया गया।
7. प्रधान सचिव द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई कि सिक्क्यूरीटी गार्ड के लिए कमरा का निर्माण किया गया है या नहीं, इस पर संवेदक और कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि सिक्क्यूरीटी गार्ड के लिए कमरा का निर्माण किया गया है।
8. अवर सचिव द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि राज्यांश के राशि रू0 4,00,00,000/- (चार करोड़ रुपये) मात्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक परिवहन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि आई0डी0ए0 को उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। प्रधान सचिव एवं प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
9. प्रधान सचिव द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि पर चर्चा की गई। प्रबंध निदेशक, आई0डी0ए0 द्वारा आई0डी0ए0 के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सर्व प्रथम परियोजना के निर्माण की पूर्णतः समीक्षा कर ली जाय तभी परियोजना पूरा होने की अवधि बताना उचित होगा।
10. उप निदेशक आई0डी0टी0आर0 द्वारा एडमिन ब्लॉक के उपर एट्रीम पर सीट लगाने की चर्चा की गई। प्रधान सचिव द्वारा उप निदेशक को एट्रीम पर कौन सा मटेरियल का सीट लगेगी इसकी जानकारी देने हेतु निर्देश दिया गया। उप निदेशक आई0डी0टी0आर0 द्वारा यह बताया गया कि एडमिन ब्लॉक के उपर एट्रीम पर पोली कार्बोनेट की 10 एम0एम0 का डबल कोटवाली सीट लगेगी।

ह0/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

4167

पटना, दिनांक:-

11/5/16

प्रति: प्रबंध निदेशक/निदेशक (पी0आई0)/कार्यपालक अभियंता, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पूर्वी गाँधी मैदान, बिहार, पटना/अपर सचिव/अवर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया/श्री पुनीत खुराना, उप निदेशक, आई0डी0टी0आर0/सुयस कुमार, न्यू नालंदा ट्यूबवेल बोरिंग एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स, संवेदक, आई0डी0टी0आर0, औरंगाबाद/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।